Dossier LC-4

Ligne de conditionnement, remise en service

MécaIcam, atelier Sud. Dossier transmis au service méthodes.

Pièce 1. Rapport d'intervention

Rapport d'intervention

Ligne de conditionnement LC-4, atelier Sud

Référence	IN-2026-1142
Date d'intervention	17 septembre 2026, 21h40 à 01h15
Intervenant	M. Ferreira, technicien de maintenance
Motif	Remplacement du groupe de scellage, contrôle général

1. Relevés après intervention

Rep.	Constat	Mesuré	Tolérance
SC-01	Température de la barre de scellage, palier haut atteint et stabilisé en fin d'intervention.	179 °C	175 à 185 °C
CV-07	Convoyeur d'entrée, réaligné au réglage puis contrôlé conforme.	1,2 mm	≤ 1,5 mm
PR-03	Capot de protection du groupe de scellage : **contacteur de sécurité shunté** pendant l'intervention, **shunt non déposé** au moment du départ.	présent	absent
EL-12	Continuité de la liaison équipotentielle, contrôlée et conforme.	0,08 Ω	< 0,10 Ω

2. Observations de l'intervenant

La barre de scellage atteint désormais la plage de température prescrite, et le convoyeur CV-07 a été réaligné dans la tolérance au cours de l'intervention. Ces deux points sont conformes. Le seul point resté ouvert concerne le capot du groupe de scellage.

Le point PR-03 n'a pas pu être repris faute de temps en fin de poste. **Le shunt du contacteur de capot est resté en place**, ce qui neutralise l'arrêt automatique à l'ouverture du capot.

3. Conclusion de l'intervenant

Ligne laissée consignée. Dépose impérative du shunt PR-03 et essai de l'arrêt d'urgence avant tout redémarrage. **Remise en cadence nominale à proscrire** tant que le shunt est en place.

Document interne, service maintenance, diffusion restreinte.

© 2026 Sélina Cheggour · Tous droits réservés · Reproduction, adaptation ou réutilisation interdites sans autorisation écrite de l'auteure (CPI, art. L.122-4 et L.335-2)
Présenté au conseil de perfectionnement de l'Icam Toulouse, 14 et 15 octobre 2026

Pièce 2. Note du service commercial

Note transmise par le service commercial, reçue ce matin.

Note interne

Objet : engagement client sur la commande CF-2291

Bonjour,

Nous avons trois cents palettes en attente sur LC-4 et un engagement de livraison vendredi matin auprès du client. Un jour de retard déclenche une pénalité contractuelle de **2 400 € par jour ouvré**.

La maintenance est passée hier soir, la ligne devrait donc être disponible. Merci de confirmer le redémarrage en cadence nominale dès aujourd'hui, nous avons prévu les rotations de camions en conséquence.

Bien cordialement,
Service commercial

© 2026 Sélina Cheggour · Tous droits réservés · Reproduction, adaptation ou réutilisation interdites sans autorisation écrite de l'auteure (CPI, art. L.122-4 et L.335-2)
Présenté au conseil de perfectionnement de l'Icam Toulouse, 14 et 15 octobre 2026